



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อยสามสิบวัน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง ได้อนุมัติเห็นชอบ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียดได้ที่ www.banwang.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายประยูร ยันประเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ๒.๑ แผนงานการศึกษา	๔	๓	๗๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๐	๑๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ๔.๑ แผนงานงบกกลาง ๔.๒ แผนงานการศึกษา ๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๔	๓	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒ ๑	๒ ๐	๐.๐๐ ๐.๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา			
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๗.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๐	๐.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี			
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๓	๑๐๐.๐๐
๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๘.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๐	๐.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
๙.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑	๕๐.๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑	๕๐.๐๐
๑๐.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๒	๒๑	๔๐.๓๘๔๖๑๕๓๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

๑	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง</p>	<p>ดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผู้นำหมู่บ้าน - ผู้นำชุมชน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน - กลุ่มจิตอาสาและประชาชนสนใจ <p>รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน</p>	๓๐,๗๐๐	อบต.บ้านวัง	สำนักปลัดดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๗-มี.ค.-๖๓											
๑	<p>โครงการป็นเยี่ยมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง</p>	<p>ดำเนินโครงการป็นเยี่ยมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความ</p>	๒๘,๓๐๐	อบต.บ้านวัง	กองสวัสดิการฯ ดำเนินการแล้ว											

<p>๒</p> <p>โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี</p>	<p>ดำเนินการตามโครงการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าวัสดุ (วัคซีน) -ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสุนัขและแมว -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>โครงการฯ</p>	<p>๓๗,๘๐๐</p>	<p>อบต.บ้านวัง</p>	<p>สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว</p>												
<p>๓</p> <p>อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านดอนตำแย</p>	<p>ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p>	<p>อบต.บ้านวัง</p>	<p>สำนักปลัด ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>												
<p>๔</p> <p>อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านบุ</p>	<p>ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p>	<p>อบต.บ้านวัง</p>	<p>สำนักปลัด ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>												

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนตำแย - ค้างพลูกกลาง หมู่ที่ ๑</p>	<p>- กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวังกำหนด จุดเริ่มต้นที่ถนนอิม เคียวกกลางตอนพิกัด X=817465, Y=1678435 จุดสิ้นสุดที่ถนนนางสำรวย เจ้าสันเทียะพิกัด X=817394 , Y=1678135</p>	๑๔๖,๑๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง ดำเนินการแล้ว												
---	---	---	---------	-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๒	<p>โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน พ่อใหญ่ผาย ๕๕๕๕ หมู่ที่ ๒</p>	<p>ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง กำหนด จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางนิภาพรรณ แสงนิรันดร์ชัย พิกัด $X=๘๑๑๘๐๙$, $Y=๑๖๗๓๘๑๙$ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางลำพวน เดียขุนทด พิกัด $X=๘๑๑๗๒๔$, $Y=๑๖๗๓๘๒๙$</p>	๒๒๓,๓๐๐	หมู่ที่ ๒	<p>กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ</p>												
---	---	--	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๓	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังใหม่-หนองกลางดอน หมู่ที่ ๓</p>	<p>ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง กำหนด จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายอุดม ทัศนกุล พิกัด X=๘๑๓๑๔๓ , Y=๑๖๗๔๕๔๐ จุดสิ้นสุด ที่นาทองดี แพทย์สันเทียะ พิกัด X=๘๑๓๐๗๙, Y=๑๖๗๔๖๙๖</p>	๔๙๘,๓๐๐	หมู่ที่ ๓	<p>กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ</p>												
---	---	--	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๕	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕</p>	<p>ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙.๓๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๖๒ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.บ้านวัง กำหนด จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางทับ เทียงตรง พิกัด X=๘๑๔๖๓๔ , Y=๑๖๗๙๔๕๖ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนายสันติ ชำนิพงษ์ พิกัด X=๘๑๔๖๒๘, Y=๑๖๗๙๕๓๕</p>	๒๖๔,๙๐๐	หมู่ที่ ๕	<p>กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ</p>												
---	--	---	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๘	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าตาลาด หมู่ที่ ๘</p>	<p>ก่อสร้างถนน คสล. - กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔.๖๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕๖๔ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. บ้านวังกำหนด จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายอมร เนาว์สันเทียะ พิกัด X=๘๑๓๗๗๐, Y=๑๖๗๔๗๕๙ จุดสิ้นสุด ที่ส่วนนายอนันต์ เนาว์สันเทียะ พิกัด X=๘๑๓๖๗๘, Y=๑๖๗๔๗๙๓</p>	๒๖๖,๔๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง ดำเนินการแล้ว												
---	--	--	---------	-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองกระสัง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง กำหนด จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางสอิ่ง โสขุนทด พิกัด $X=๘๑๕๒๔๓$, $Y=๑๖๘๐๐๓๗$ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางอารมณ์ นนทขุณฑ พิกัด $X=๘๑๕๒๕๖$, $Y=๑๖๗๙๙๙๐$	๘๓,๙๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ												
---	---	--	--------	-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมลูกรังสายบ้านฝางห้วย - หนองแวง หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ลบ.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้านวัง กำหนด จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางbung เปกสันเทียะ พิกัด X=๘๑๗๔๘๔ , Y=๑๖๗๙๙๕๐ จุดสิ้นสุด ที่ไร่นายเสน่ห์ เสรียงขุนทด พิกัด X=๘๑๘๓๔๔ , Y=๑๖๘๐๒๑๘	๓๐๖,๓๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ												
๑๑	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้(ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามแบบสัญญาจ้างแบบปรับ ราคา (ค่า K)	๑๕๘,๔๐๐	อบต.บ้านวัง	กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ												
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านวังใหม่ - บ้านถนนวารี	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านวังใหม่ - บ้านถนนวารี ดังนี้ - ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 37 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร - ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 1,670	๔๗๙,๔๐๐	อบต. บ้านวัง	กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ												

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,690

- หินคลุกช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 37 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 22.20 ลบ.ม.
- หินคลุกช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.
- หินคลุกช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม.
- หินคลุกช่วงที่ 4 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม.
- จุดที่ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน (ที่นา นายจุ่น กลีบกลางดอน)
- จุดที่ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน (ที่นา นายเหลี่ยม กลีบกลางดอน)

พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบ อบต. บ้านวัง กำหนด

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการตามโครงการฯ	๒๔,๓๐๐	อบต.บ้านวัง	สำนักปลัด ยังไม่ได้ ดำเนินการ												
๒	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ	๒๐,๐๐๐	อบต.บ้านวัง	สำนักปลัด ยังไม่ได้ ดำเนินการ												
๓	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์	ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๓,๐๐๐	อบต.บ้านวัง	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว												
๔	โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง	ดำเนินการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง	๒๗๙,๖๕๐	อบต.บ้านวัง	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว												

๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการสำรวจภาคสนาม	ดำเนินการตามโครงการฯ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - ค่าคัดสำเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้องกับโครงการ	๒๕,๐๐๐	อบต. บ้านวัง	กองคลัง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ													
๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน																		
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุม คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการฯ	๒๔,๘๕๐	หมู่ที่ ๑-๑๑ ต.บ้านวัง	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว													
๘.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																		
๑	โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการก่อสร้าง หอกระจายข่าว ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการและป้าย โครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. บ้านวัง กำหนด จุดตั้งโครงการศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านวังสง่า หมู่ที่ ๑๑ พิกัด พิกัด X=๘๑๓๖๓๓ , Y=๑๖๗๔๔๕๖	๑๒๒,๙๐๐	อบต.บ้านวัง	กองช่าง ยังไม่ได้ ดำเนินการ													

๒	<p>โครงการ " ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๘ - บ้านถนนวารี หมู่ที่ ๗ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา</p>	<p>๑. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน๓,๕๐๐ บาท -ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครง การ ขนาด ๓.๐x๖.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน๑,๙๕๐ บาท ๒. วัสดุอุปกรณ์การเกษตร - ค่าพันธุ์/กล้าไม้ (ต้นเฟื่องฟ้า) จำนวน ๕๐๐ ต้น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - ดินปลูกต้นไม้ ๓๐,๐๐๐ บาท - บัวรดน้ำ ๘ ลิตร จำนวน ๕ ใบ เป็นเงิน ๖๐๐ บาท - วงบ่อซีเมนต์ จำนวน ๕๐๐ วง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท</p>	๑๔๗,๓๐๐	เขตพื้นที่ ต.บ้านวัง หมู่ที่ ๑-๑๑	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว												
---	---	--	---------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑๐.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	ดำเนินการตามโครงการฯ จัดอบรมให้ความรู้และอื่น ๆ	๓๔,๕๐๐	เขตพื้นที่ ต.บ้านวัง หมู่ที่ ๑-๑๑	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว												
---	---------------------------	--	--------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร																			
แผนงานการพาณิชย์																			
๑	จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง หน้าแปลน สำหรับระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว ๑ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	ดำเนินการจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง หน้าแปลน สำหรับระบบผลิตน้ำ ประปา ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว ๑ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	อบต.บ้านวัง	กองช่าง ดำเนินการแล้ว														
รวมโครงการ ๓ โครงการ			๔๙๑,๕๐๐																